



ADRODDIAD I FWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU

26^{ain} o Fai 2021

TEITL:	Bargen Twf Canolbarth Cymru – cynllunio ac adnodd ar gyfer sicrhau cytundeb lawn y fargen dwf
AWDUR:	Carwyn Jones-Evans a Paul Griffiths

1. Pwrpas yr Adroddiad

- 1.1. I roi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau Tyfu Canolbarth Cymru ar y cynnydd yn natblygiad ffurfiol Bargen Twf Canolbarth Cymru.
- 1.2. Ceisio cymeradwyaeth y Bwrdd i'r dull a amlinellwyd, er mwyn sicrhau bod y cam datblygu'n cael ei gwblhau'n amserol er boddhad y ddwy Lywodraeth a chymeradwyaeth y rhanbarth - i sicrhau Cytundeb y Fargen Lawn o fewn y flwyddyn galendr.

2. Penderfyniad(au) a Geisir

- 2.1. I nodi'r cynnydd mewn datblygu'r Fargen Dwf hyd yma.
- 2.2. I gefnogi'r ffordd ymlaen a'r argymhelliad wneir i gomisiynu capasiti allanol dros dro i offen datblygiad y dogfennau sydd eu hangen i gal Cytundeb Lawn y Fargen (Full Deal Agreement).

3. Cyflwyniad

- 3.1. Bydd yr aelodau'n ymwybodol, ar ôl cytuno'n llwyddiannus ar Benaethiaid Telerau ar ddiwedd 2020, bod gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i ddatblygu'r ddogfennaeth, y prosesau a'r manylion angenrheidiol sy'n ofynnol i sicrhau'r garreg filltir nesaf (Cytundeb Bargen Lawn).
- 3.2. Mae'r trosolwg eang o'r cerrig milltir allweddol yn natblygiad y Fargen Twf fel a ganlyn:

Carreg Filltir	Rhagofynion*	Dogfennau Allweddol*	Statws
Pennau Termâu	<ul style="list-style-type: none">• Strwythurau Llywodraethu Sefydledig• Cynnig clir ar gyfer Bargen (cadarnhau cyddestun, mandad a chwmpas y fargen bosibl).• Sefydlu strwythur ac amlinelliad ar gyfer Portffolio'r Fargen	<ul style="list-style-type: none">• Cytundeb Rhyng-Awdurdod• Gweledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru• Cytundeb Pennau Termâu	Cyflawnwyd Rhagfyr 2020
Cytundeb Lawn y Fargen	<ul style="list-style-type: none">• Strwythurau Llywodraethu Esblygol (ar gyfer y cam cyflawni)	<ul style="list-style-type: none">• IAA diwygiedig• Achos Busnes Portffolio Llawn *	Parhaus - targed yn ôl rhanbarth o gyflawni o fewn

	<ul style="list-style-type: none"> • Capasiti (PMO) • Portffolio Bargaen Twf (arfaethedig) • Sicrwydd - dogfennau ac adolygiadau allweddol wedi'u cynnal (er boddhad y ddwy Lywodraeth) 	<p>(gyda digon o fanylion i'r Llywodraeth feddu ar ddealltwriaeth glir o'r Rhaglenni / Prosiectau posibl a gyflwynir - gyda metrigau cadarn o ran allbynnau ac arian).</p> <p>Dogfennaeth i danategu FDA *:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocol Cyfathrebu • Cynllun M&E • Strategaeth Gwireddu Budd-daliadau • IAAP • Strategaeth Rheoli Newid • Asesiad Cymhareb Cost Budd-daliadau • Cynllun Ariannol • Strategaeth Gaffael • Cynllun Gweithredu <p>Sicrwydd *:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adolygiad Dilysu Prosiect (PVR) • Adolygiad Swyddog Cyfrifyddu (AOR) 	<p>2021 blwyddyn galendr.</p> <p>SYLWCH: Amseriadau yn amodol ar fynd i'r afael â chyfyngiadau capasiti (pwrpas yr adroddiad hwn).</p>
Llythyr(on) Cynnig Grant	I'w gadarnhau	I'w gadarnhau	Ar ôl Cytundeb y Fargen Lawn

** Mae gwybodaeth / arweiniad ar y lefel fanwl ddisgwyliedig o gynnwys, amseriadau a disgwyliadau yn destun trafodaeth barhaus gyda'r ddwy Lywodraeth. Mae'r tabl hwn yn ffurfio dealltwriaeth gyfredol y rhanbarthau o ofynion ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn.*

3.3. Bydd yr aelodau'n ymwybodol o'r adroddiad blaenorol bod yr amser y mae Bargeinion Twf yn symud o Benaethiaid Telerau i Gytundeb Bargaen Lawn yn 12 mis ar gyfartaledd - ond yn amrywiol. Ar adeg arwyddo, nid oes yr un ddwy Fargen ar yr un cam yn eu hesblygiad - ac mae'r ddwy Lywodraeth wedi bod yn gefnogol trwy Fargen Twf Canolbarth Cymru wrth ddilyn amserlen realistig a chyraeddadwy yng nghyd-destun ein Portffolio sy'n dod i'r amlwg.

3.4. Mae'r mandad gwleidyddol a'r ymgyrch gan Fwrdd TCC (Cyd-bwyllgor) wedi bod yn gyson glir: - gweithio tuag at gyflawni Cytundeb Bargaen Lawn yn ystod y flwyddyn galendr (2021). Adleisiwyd hyn yn gryf hefyd o'r sector preifat (Grŵp Strategaeth Economaidd), i symud o ddatblygiad i gyflawni yn yr amserlen realistig fyrraf i sicrhau bod y Fargen Twf yn sicrhau buddion diriaethol i'r rhanbarth.

- 3.5. O Ebrill '21 ymlaen, mae swyddogion o'r rhanbarth wedi dechrau cwrdd â'r gweision sifil yn y ddwy Lywodraeth bob pythefnos i sicrhau deialog reolaidd ar gynnydd, ac i barhau i egluro'r disgwyliadau a'r manylion sy'n ofynnol. Mae'r ddwy Lywodraeth yn glir yn eu cefnogaeth a'u hymrwymiad i ddwyn y Fargen Twf i rym - ar gyflymder realistig a chyraeddadwy.
- 3.6. Mae'r sgysiau hyn wedi bod yn adeiladol ac yn ddefnyddiol wrth ddatblygu dealltwriaeth yn y tîm swyddogion o'r gofynion ar gyfer cyflawni FDA. Fodd bynnag, erys rhywfaint o ansicrwydd a goddrychedd ynghylch manylion y gofyniad, ac ar yr amserlenni posibl.
- 3.7. Mae hyn yn bennaf oherwydd nad oes templed / cyfarwyddyd ysgrifenedig i'w ddilyn - mwy o blotio cwrs yn rhywle rhwng y dull Portffolio a gynghorir (sy'n dal i fod yn ffurfiannol i raddau helaeth o ran unrhyw ganllawiau clir), a'r hyn a gyflawnodd Gogledd Cymru yn ddiweddar (a oedd yn a dan arweiniad rhaglen a phrosiect, gyda ffurfio Portffolio ochr yn ochr).
- 3.8. Mae pob Bargaen yn wahanol, ac mae'r cyfrifoldeb i raddau helaeth ar y rhanbarth i ddatblygu dogfennaeth allweddol, ochr yn ochr â datblygu trefniadau llywodraethu, sicrwydd ac archwilio cadarn i safon sy'n foddhaol i'r ddwy Lywodraeth.
- 3.9. Mae'n bwysig nodi bod gweision sifil y ddwy Lywodraeth wedi bod yn hynod gymwynasgar ac yn ymgysylltu drwyddi draw. Fodd bynnag, mae'n amlwg na ellir disgwyl yn realistig am adborth ffurfiol ar y ddogfennaeth a'r trefniadau a sefydlwyd wrth gyflwyno'r cynnig yn ffurfiol i Lywodraethau.
- 3.10. Felly mae cydbwysedd i daro rhwng sicrhau datblygiad rhesymegol ac ailadroddol y Fargen trwy ymgysylltu'n agos â'r ddwy Lywodraeth a symud yn raddol o'r Portffolio i'r Rhaglen i'r Prosiect, yn erbyn sicrhau nad yw'r amserlen yn cael ei chloi mewn dolen ymgysylltu barhaus - â dim sbardun na signal ffurfiol i'w gyflwyno i Lywodraethau.
- 3.11. Mae gwaith ar y gweill i ddatblygu'r Portffolio yn y modd a ddisgwylir gan y Llywodraeth - fodd bynnag, mae cyfyngiadau gallu a gallu yn y rhanbarth hefyd wedi dod yn amlwg iawn yn ystod yr wythnosau diwethaf, gyda'r ddau dîm lleol Awdurdodau Lleol yn jyglo eu hymateb parhaus i Covid a chymorth busnes, cyllid newydd. cyfleoedd a disgwyliadau cynyddol yn lleol.
- 3.12. Felly mae'r adroddiad hwn yn nodi'n fanwl, y sefyllfa a'r cynnydd a gyflawnwyd hyd yma, y gwaith sy'n weddill i'w wneud - ac argymhelliad i'r Bwrdd ei ystyried.

4. Cynnydd hyd yma

4.1. Mae'r adran hon yn rhoi diweddariad ar y cynnydd a gyflawnwyd ers y diweddariad diwethaf i Fwrdd TCC ar 11eg Mawrth.

THEMA		Diweddariad sefyllfa	Tasg/Carreg Filltir Nesaf
Llywodraethu (Datblygu)	Green	<ul style="list-style-type: none"> IAA ar waith, gyda'r Cydbwyllgor, y Grŵp Strategaeth Economaidd a'r Grŵp Rheoli Swyddogion wedi sefydlu 	<ul style="list-style-type: none"> Estyniad / esblygiad IAA i gwmpasu'r cam datblygu sy'n weddill.
Llywodraethu (Gweithredu)	Yellow	<ul style="list-style-type: none"> Mae angen ystyried IAA2 o ddifrif (heb ddechrau) 	<ul style="list-style-type: none"> Penderfynu ar ofynion IAA2 ac ystyried yn erbyn deddfwriaeth sy'n dod i'r amlwg (CJCs) - yn nodi llwybr a chynllun trosglwyddo.
Cyllid	Yellow	<ul style="list-style-type: none"> Sicrhawyd cyfraniadau cyllideb ALI ar gyfer referniw 2021/22 (£ 100k yr un). 	<ul style="list-style-type: none"> Mae angen nodi a datrys trefniadau cyflenwi delio a goblygiadau adnoddau.
Rheoli	Yellow	<ul style="list-style-type: none"> Mae offer a dogfennau allweddol ar gyfer y PMO yn cael eu datblygu (cofrestrau risg a thracwyr carreg filltir) 	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu offer / prosesau ymhellach (unwaith y bydd PMO yn ei le)
Sicrwydd	Yellow	<ul style="list-style-type: none"> Ymgwymerwyd â'r PVR cychwynnol IAAP cynnar wedi'i ddrafftio 	<ul style="list-style-type: none"> Nodi anghenion Sicrwydd gan y ddwy Lywodraeth cyn FDA (PVR, AOR) - yn aneglur ar hyn o bryd.
Cyfathrebu	Green	<ul style="list-style-type: none"> Protocol Cyfathrebu ar waith Cynllun gweithredu ar waith, gyda'r is-grŵp cyfathrebu wedi'i sefydlu 	<ul style="list-style-type: none"> Protocol a chynllun gweithredu i'w adolygu gan Fwrdd TCC cyn FDA - ac yna ar ôl FDA
Adnoddau	Red	<ul style="list-style-type: none"> Swyddog Arweiniol Strategol ar secondiad dros dro ochr yn ochr â'r Prif Gynghorydd. Adnodd swyddogion ar draws timau Awdurdod Lleol ar ffurf ffrydiau gwaith. Pensaerniaeth PMO wedi'i chytuno gan y Grŵp Rheoli, ac yn cael ei recriwtio (5 rôl i ddechrau). Y gallu i ddatblygu Achosion Busnes Portffolio / Rhaglen sydd eu hangen ar frys. 	<ul style="list-style-type: none"> Bydd trosglwyddo o swyddogion arweiniol presennol i PMO yn parhau nes bydd PMO wedi'i sefydlu (bydd y trefniadau presennol yn parhau nes sefydlu'r PMO). Recriwtio PMO ar y gweill (Mai-Gorffennaf 2021) Datrys prinder capasiti ar unwaith i ddod â datblygiad Portffolio ar gyfer FDA i ben, gydag achosion cysylltiedig ar lefel Rhaglen. (Adran 5 yr adroddiad hwn).

	<ul style="list-style-type: none"> • Capasiti datblygu prosiect yn gyfyngedig ar draws cyrff arfaethedig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau gallu digonol ar gyfer datblygu prosiect i gam amlinellol i lywio achosion Portffolio / Rhaglen, yn ôl yr angen (mewn sefydliadau arweiniol / partner).
<p>Datblygiad Portffolio y Fargen Dwf</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Achos Busnes Portffolio Strategol ar waith (cytunwyd arno gan Fwrdd TCC 11/03/21). • Cwmpasu / Datblygu Rhaglenni ar y gweill (gweler isod) • Darganfyddiad prosiect ar y gweill - sefydlu mwy o wybodaeth am gynigion prosiect posib. Mae'r llif gwaith yn arwain gweithio gyda phrosiectau arfaethedig i geisio eu datblygiad i'r cam SOC. 	<p><u>Lefel Portffolio (tasgau lefel uwch):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Datblygu Achos Economaidd: <ul style="list-style-type: none"> ○ Adolygiad Rhestr Hir ○ Datblygu a Mireinio Rhestr Fer ○ Ymgysylltu ESG perthnasol a phenderfyniadau'r Bwrdd • Cwblhau Achosion Rheoli, Ariannol a Masnachol. • Ailedrych ar yr Achos Strategol - diweddarau llinellau sylfaen / gwybodaeth economaidd a metrigau pennawd (allbynnau / amcanion buddsoddi). <p><u>Lefel Rhaglen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cwblhau gweithgaredd cwmpasu / cwmpasu rhaglenni cyfredol ar y gweill. • Datblygu achosion busnes perthnasol ar lefel rhaglen i ddigon o fanylion i lywio'r Portffolio. <p><u>Lefel-prosiect:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nodi opsiynau (rhestr hir gychwynnol wedi'i datblygu) a gwahodd yn agored am fynegiadau pellach o ddiddordeb. • Cwmpasu opsiynau (gwahodd manylion ac archwilio opsiynau diriaethol / hyfyw). • Adolygiad rhestr hir - cymerwch gyngor gan y Bwrdd ac ESG ar ffurfio rhestr fer a fydd yn ffurfio'r Portffolio cychwynnol i'w ystyried gan y ddwy Lywodraeth. • Ar gyfer FDA - sicrhau datblygiad gwybodaeth prosiect i'r cam amlinellol.

4.2. Mae'r tabl canlynol yn rhoi diweddariad ar bob llyf gwaith ar gyfer pob un o'r 8 blaenoriaeth thematig strategol a nodir yn y Weledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru a'r Portffolio Bargen Twf cynnar:

FFRWD GWAITH		Diweddariad Sefyllfa	Tasg/Carreg Filltir Nesaf
Amaethyddiaeth, Bwyd a Diod		<ul style="list-style-type: none"> • Prosiectau amlinellol yn cael eu cwmpasu (gan gynigwyr prosiectau). • Cynigion prosiect yn cymryd amser i ddatblygu (ystyriaeth capasiti ac amser gan arweinwyr). 	<ul style="list-style-type: none"> • Parhau i weithio gyda chynigion prosiect sy'n dod i'r amlwg - sicrhau bod cynigion yn cael eu datblygu ar y dudalen. Mae angen i gynigwyr arweiniol sicrhau gallu / blaenoriaeth ddigonol yn eu sefydliad i sicrhau bod datblygiad yn cael ei ddwyn ymlaen. • Adolygu prosiectau arfaethedig yn erbyn y Portffolio sy'n dod i'r amlwg - ac adolygu ffurfiant rhestr hir / rhestr fer.
Ymchwil ac Arloesi Gymhwysol		<ul style="list-style-type: none"> • Gweledigaeth ar gyfer Ymchwil a Arloesi Cymhwysol (dichonoldeb rhaglenni) ar y gweill. • Prosiectau amlinellol yn cael eu cwmpasu (gan gynigwyr prosiectau). 	<ul style="list-style-type: none"> • Cwblhau'r Weledigaeth ar gyfer Ymchwil ac Arloesi Cymhwysol (Mehefin 2020) • Adolygu prosiectau amlinellol yn erbyn y Dichonoldeb, a gosod cynllun i ymgysylltu a chytuno ar y prosiectau posib.
Digidol		<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen Ddigidol - yn cael ei chwmpasu, gyda datblygiad cam 1 SOC bron wedi'i gwblhau. • Ymgysylltiad sylweddol a siapio rhaglenni, gyda phrosiectau posibl yn cael eu nodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recriwtio Rheolwr Rhaglen (ar y gweill). • Cwblhau Cam 1 y gwaith Digidol (Mai 2020) • Ewch ymlaen gyda Cham 2 a sicrhau bod y manylion yn barod ar gyfer yr iteriad nesaf o ddatblygiad Portffolio.
Ynni		<ul style="list-style-type: none"> • Cytunwyd a mabwysiadwyd y Strategaeth Ynni Ranbarthol. • Cylch Gorchwyl Drafft ar gyfer y Grŵp Cynghori Ynni ar waith. • Astudiaeth Hydrogen wedi'i Gomisiynu (ar y gweill). 	<ul style="list-style-type: none"> • Astudiaeth Hydrogen - bydd yn cael ei gynnal nawr tan fis Medi 2021. • Grŵp Cynghori - yn cael ei sefydlu dros yr Haf. • Gall prosiectau posib ddeillio o'r gwaith parhaus / grŵp llywio - ond bydd hyn yn cael ei adolygu'n barhaus.
Cynnig Twristiaeth Gryfach		<ul style="list-style-type: none"> • Prosiectau amlinellol yn cael eu cwmpasu (gan gynigwyr prosiectau). • Angen cydnabyddedig am ystyriaeth ehangach o anghenion sectoraidd mewn 	<ul style="list-style-type: none"> • Ymgysylltu / gwaith ar y gweill i ystyried cwmpas unrhyw ddarn o waith dichonoldeb / sector posibl. • Parhau i weithio gyda chynigion prosiect sy'n dod i'r amlwg - sicrhau bod cynigion yn cael eu datblygu ar y dudalen. Mae angen i gynigwyr arweiniol sicrhau gallu / blaenoriaeth

		perthynas ag adferiad cofalent a datblygu'r sector.	ddigonol yn eu sefydliad i sicrhau bod datblygiad yn cael ei ddwyn ymlaen. <ul style="list-style-type: none"> Adolygu prosiectau arfaethedig yn erbyn y Portffolio sy'n dod i'r amlwg - ac adolygu ffurfiant rhestr hir / rhestr fer.
Sgiliau a Chyflogaeth		<ul style="list-style-type: none"> • Recriwtio Rheolwr PSRH. • Sefydlu Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, Recriwtiwyd y Cadeirydd (cyfarfod 1af 12/05/21). • Ni nodwyd / cynigiwyd unrhyw brosiectau cyfalaf hyd yma. • Ni sefydlwyd unrhyw swyddog arweiniol / adnodd i ystyried anghenion cyfalaf posibl. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bydd gwaith yn parhau i sefydlu PSRH a datblygu cynllun. • Bydd hyn yn arwain at well dealltwriaeth o asesu anghenion - ac anghenion cyfalaf posibl. • Ar hyn o bryd, mae'n annhebygol y bydd cynigion cyfalaf yn cael eu cyflwyno ar gyfer Twf yn y tymor byr - fodd bynnag, mae blaenoriaeth yn parhau i fod o fewn cwmpas y Portffolio, pe bai opsiynau'n dod ymlaen, neu pe bai cyllid pellach ar gael.
Cefnogi Menter		<ul style="list-style-type: none"> • Cwblhawyd asesiad 3 cham. • Amlinelliad ar gyfer rhaglen bosibl wedi'i drafftio - prosiectau / safleoedd cychwynnol ac ariannu'r potensial a nodwyd, ond mae angen gwaith pellach. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recriwtio Rheolwr Rhaglen yn y PMO (ar y gweill). • Ymgysylltu â thîm Eiddo LIC - a gwerthuso canfyddiadau / datblygu cynllun gweithredu cychwynnol (ar y gweill). • Adolygu prosiectau amlinellol yn erbyn y Dichonoldeb a sicrhau bod y manylion yn barod ar gyfer yr iteriad nesaf o ddatblygiad Portffolio. • Sefydlu bwrdd / strwythur rhaglen i ffurfio a bwrw ymlaen â gweithgaredd.
Trafnidiaeth		<ul style="list-style-type: none"> • Dim llwybr presennol ar gyfer ariannu prosiectau trafndiaeth o fewn yr amlen ariannu gyfredol (Bargen Twf) - fodd bynnag, mae gwaith yn parhau trwy'r mecanweithiau rhanbarthol presennol (TraCC) i gynnal ymwybyddiaeth. • Bydd cydweithredu trawsffiniol ar y gweill ar astudiaeth cysylltedd rheilffyrdd "Asesiad, Asesiad Cysylltedd Canolbarth Cymru a Swydd Gaer - Gorllewin Canolbarth Lloegr" - yn nodi opsiynau gwasanaeth ar ôl HS i Birmingham a Crewe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cwblhau'r astudiaeth cysylltedd rheilffyrdd - bydd yn helpu i lywio opsiynau ar gyfer Canolbarth Cymru ar lwybrau trawsffiniol. • Yn annhebygol y bydd cynigion cyfalaf yn cael eu cyflwyno ar gyfer Bargen Twf yn y tymor byr - fodd bynnag, mae blaenoriaeth yn parhau i fod o fewn cwmpas y Portffolio, pe bai opsiynau'n dod ymlaen, neu pe bai cyllid pellach ar gael.

- 4.3. **Prosiectau:** fel y nodwyd mewn diweddariadau blaenorol i Fwrdd TCC - mae prosiectau'n cael eu harchwilio a'u cwmpasu'n anffurfiol yn unig ar hyn o bryd.
- 4.4. Mae'r broses a nodwyd gan y Llywodraeth yn ailadroddol yn datblygu'r Strategaeth, y Portffolio a'r Rhaglenni - cyn symud ymlaen i benderfynu a chytuno ar ein prosiectau.
- 4.5. Yr hyn yr ydym yn ei gynnal ar hyn o bryd yw sgysiau gyda chynigwyr y prosiect ym mhob achos, ac annog datblygu eu cynigion i lefel o fanylion a all helpu'r Bwrdd ac ESG i ddechrau gwneud penderfyniadau gwybodus yn erbyn y Portffolio sy'n dod i'r amlwg - ar benderfynu ar y gymysgedd o brosiectau. bydd hynny'n cael ei gynnis i'w ystyried yn y lle cyntaf gan Lywodraethau yn yr Hydref.
- 4.6. Mae swyddogion wedi cynnal sgysiau gyda'r cynigion a gyflwynwyd ar y rhestr hir, ac maent yn difyrru sgysiau gydag opsiynau ychwanegol yn cael eu cynnis.
- 4.7. Ymglymerir â'r dull hwn yn fwiadol, gan mai'r cynigydd sy'n gyfrifol am ddatblygu manylion y cynnis - nid y rhanbarth. Mae llwyddiant wrth gyflawni prosiectau yn uniongyrchol gysylltiedig â gallu a gallu'r sefydliad sy'n cynnis - ac mae'r dull cyfredol hwn yn ffordd dda o bennu'r gallu sefydliadol i gyflawni'r cynlluniau hyn. Mae'r cymhorthion proses model busnes pum achos yn hyn o beth, gan fod angen i'r cynigwyr allu datblygu eu cynigion i gam amlinellol strategol - i nodi'r hyn y maent yn bwriadu ei wneud, sut y maent yn ystyried ei ariannu a'i gyflawni. Dyma'r math o wybodaeth y bydd ei hangen ar swyddogion i wneud argymhellion i'r Bwrdd.
- 4.8. Mae'r rhestr gyfredol o brosiectau sy'n cael eu harchwilio ar hyn o bryd fel a ganlyn:

NODER: mae'n bwysig nodi mai rhestr ddatblygiadol yw hon - ac nid yw'n ffurfio barn na phenderfyniad swyddog ynghylch a ddylid bwrw ymlaen â'r prosiectau hyn i'w hystyried ai peidio. Bwrdd y TCC sy'n penderfynu yn y pen draw, ac ar geisio cyngor a her briodol gan yr ESG. Mae angen i'r prosiectau i gyd allu dangos eu bod yn cyd-fynd â'r strategaeth ranbarthol, a'r Achos Busnes Portffolio cynnar - ac aliniad clir a'r angen am gyllid y Fargen Twf. Nid cronfa grant gyffredinol yw Bargaen Dwf - ond yn hytrach cyfrwng buddsoddi ar gyfer seilwaith economaidd.

Cefnogi Menter:

- Ceisio sefydlu rhaglen strategol o fuddsoddiad cyhoeddus uniongyrchol i sicrhau bod eiddo a seilwaith cyflogaeth hanfodol yn cael ei ddarparu i ateb y galw cyfredol a symbylu'r dyfodol a mesurau cyflenwol i ysgogi buddsoddiad gan y sector preifat. Mae opsiynau safle strategol yn cael eu hystyried, ochr yn ochr â mecanwaith cyflenwi posib (cronfa neu ymyrraeth uniongyrchol mewn safleoedd unigol).

Digidol

- Opsiynau'n cael eu cwmpasu ar draws 3 phecyn gwahanol - wrth ddatblygu, ymgysylltu ag opsiynau sydd ar y gweill yn Haf 2021:
 - **Adeiladu:** Prosiectau sy'n adeiladu seilwaith newydd yn uniongyrchol, gan gynnwys cloddio dwythellau, gosod ffibr, adeiladu neu ail-bwrpasu mastiau, a chreu neu aildefnyddio asedau eraill
 - **Galluogi (Proses, Polisiau ac Ymgysylltu):** Mae'r prosiectau hyn yn canolbwyntio ar roi'r mecanweithiau sydd eu hangen ar waith i gyflymu adeiladu Seilwaith Digidol, er enghraifft, lleddfu materion ochr gyflenwi trwy ddileu neu leihau rhwystrau lleoli nodweddiadol; a mynd i'r afael â materion ochr y galw trwy fynd ati i godi

ymwybyddiaeth dinasyddion o wasanaethau ac annog newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr, i ysgogi galw, er enghraifft trwy annog a helpu dinasyddion neu fusnesau i ymgeisio am grantiau neu gynlluniau talebau.

- **Sgiliau:** sicrhau bod gan Ganol Cymru fynediad at y wybodaeth a'r arbenigedd penodol sydd eu hangen i dyfu ein hól troed Seilwaith Digidol. Nodyn: bydd yn ystyriaeth allweddol i'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol sy'n dod i'r amlwg.

Twristiaeth

- Canolfan Technoleg Amgen - Cynefin
- Harbyrau Ceredigion

Ymchwil ac Arloesedd Gymhwysol:

- Canolfan Sbectwm Genedlaethol
- Parc Arloesi
- Clwstwr Gweithgynhyrchu Uwch (cysyniad wrth ddatblygu, o bosibl yn gysylltiedig â'r adolygiad Safleoedd ac Eiddo)

Amaethyddiaeth, Bwyd a Diod

- Canolfan Profiad Manwerthu Bwyd
- Prifysgol Gastronomeg
- Canolfan Arloesi Gweithgynhyrchu Bwyd

Sefydliadau sy'n trafod ar hyn o bryd gyda thimau Awdurdod Lleol ynghylch cynigion posib:

- Ymddiriedolaeth Camlesi Maldwyn
- Dwr Cymru
- Gŵyl Dyn Gwyrdd
- Llyfrgell Genedlaethol Cymru
- Coleg y Mynyddoedd Du
- Riversimple
- Llyfrgell Genedlaethol Cymru

- 4.9. Ar y pwynt hwn, mae'n bwysig nodi mai dyma swm y cynigion sydd wedi dod ymlaen i'w hystyried gan yr Awdurdodau Lleol - a'r partneriaid allanol yn y rhanbarth. Mae'r timau swyddogion yn y ddwy Awdurdod Lleol yn barod i gael sgwrs gydag unrhyw randdeiliad sydd â diddordeb - fel y nodwyd mewn datganiadau i'r wasg yn ddiweddar ac ar y wefan.
- 4.10. Mae'r holl opsiynau hyn yn cael eu hystyried yn ôl eu teilyngdod - ac os nad yw'n briodol ar gyfer cyllid y Fargen Twf, bydd swyddogion yn gweithio i bennu'r llwybr gorau ar gyfer cyllid.
- 4.11. Bydd y dichonoldeb parhaus yn helpu i lunio ein cyd-ddealltwriaeth o'r anghenion a'r cyfleoedd ym mhob maes ffocws - a bydd yn helpu i ddarparu gwybodaeth am ffitrwydd prosiectau posibl sy'n cael eu hystyried. Efallai'n wir bod bylchau yn y cynigion fel y maent - oherwydd efallai na fydd gallu yn bodoli yn y sector cyhoeddus / preifat (neu hyd yn oed y trydydd sector) i ddod â datrysiadau / cynigion ymlaen.
- 4.12. Ar gyfer yr Hydref, mae swyddogion sy'n gweithio ar fanylion y Fargen yn hyderus y bydd digon o gynigion mewn sefyllfa i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni ac yn sicrhau'r cyllid.

- 4.13. Bydd y Bwrdd yn gallu ystyried yr opsiynau prosiect sydd ar gael - a gwneud penderfyniadau gwybodus ar gwmpas a ffocws y Portffolio Bargen Twf yng nghydestun yr opsiynau tymor canolig byr sydd ar gael - a nodi llyw strategol ar gyfer datblygu cynigion mewn cydweithrediad ar gyfer y tymor canolig-hir i fynd i'r afael â'n hanghenion rhanbarthol. Gall hyn gynnwys rhoi gallu a gallu pellach i awdurdodau lleol / partneriaid allanol, er mwyn datblygu cynigion cryf ym mlynnyddoedd y Fargen Twf yn y dyfodol.
- 4.14. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau capasiti tymor byr sylweddol yn bodoli o fewn timau'r Awdurdod Lleol sy'n gweithio ar ddatblygu'r Fargen Twf er mwyn cyflawni Cytundeb y Fargen Lawn erbyn diwedd 2021.

5. MATER – CYFYNGIADAU CAPASITI YN Y TYMOR BYR

- 5.1. Mae datblygu'r Fargen Twf hyd yma wedi dibynnu i raddau helaeth ar swyddogion o bob rhan o'r ddau dîm Awdurdod Lleol, gan weithio ochr yn ochr â Llywodraethau a phartneriaid allweddol yn y rhanbarth.
- 5.2. Mae penodi arweinydd strategol, ochr yn ochr â chynghorydd profiadol, wedi mynd rhywfaint o'r ffordd i lywio a llunio'r llwyth gwaith ar draws y ddau dîm, ac mae wedi sicrhau sefydlu a recriwtio Swyddfa Rheoli Portffolio.
- 5.3. Mae trefniadau trosglwyddo ar y gweill i sefydlu'r PMO, gyda'r trefniadau presennol o swyddog arweiniol a chynghorydd yn parhau nes bydd y PMO wedi'i sefydlu ac ar y gweill.
- 5.4. Yn ôl Penaethiaid Telerau, mae'r llwyth gwaith wedi cynyddu'n sylweddol - wrth i fanylion y gofynion ddod yn hysbys gan y ddwy Lywodraeth, ac mae manylion cyflwyniadau diweddar Bargeinion tebyg yng Ngogledd Cymru a datblygu'r Gororau wedi dod yn hysbys.
- 5.5. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar nifer o feysydd i geisio symud y Fargen Twf yn ei blaen - fodd bynnag, mae pwysau cystadleuol (Covid i ddechrau, yna ffrydiau cyllido newydd) ar draws y ddau dîm lleol yn cael effaith gynyddol a pharhaus ar allu'r rhanbarth i gyflawni ei uchelgais ei hun. o gyflawni Cytundeb Bargen Lawn o fewn y flwyddyn galendr.
- 5.6. Mae'n amlwg bod angen gwneud y gwaith ar lefel leol i ddatblygu manylion Rhaglenni a Phrosiectau, ond mae angen adnoddau a sgiliau sylweddol mewn tîm canolog i dynnu'r holl wybodaeth sydd ar gael at ei gilydd, asesu a helpu i adeiladu'r Achosion Portffolio a Rhaglenni i a safon a fydd er boddhad y ddwy Lywodraeth.
- 5.7. Mae'r dull hyd yma wedi bod yn un o ddatblygiad ailadroddol ac ymgysylltiad â'r ddwy Lywodraeth - fodd bynnag, mae hyn yn peryglu parhau am gyfnod amhenodol - oni bai y gall y rhanbarth ddarparu chwistrelliad sylweddol o adnoddau i reoli prosiect, a phecyntu'r cais i'w gyflwyno i gyflawni FDA o fewn yr hyn a ddymunir. amserlen.
- 5.8. Mae gan y swyddogion sydd wedi gweithio ar y cais hyd yma flaenoriaethau cynyddol, cystadleuol yn lleol yn yr Awdurdodau Lleol - ac mae amser ac adnoddau yn denau ar lawr gwlad.
- 5.9. Bydd recriwtio'r PMO yn golygu na fydd y tîm yn ei le tan fis Gorffennaf o leiaf, ac ni fydd yn ddatrysiad effeithiol i'r broblem capasiti tymor byr.

6. ARGYMHELLIAD - CAFFAEL CAPASITI YCHWANEGOL

- 6.1. Daeth Bargeinion Eraill (Gogledd Cymru a'r Gororau) ar draws mater gallu a gallu tebyg o ran paratoi / pecynnu eu Bargaen i'w chyflwyno i'r ddwy Lywodraeth.
- 6.2. Rydym felly yn ceisio cefnogaeth y Bwrdd i gomisiynu capasiti allanol ar frys i helpu i reoli rhaglenni'r gwaith sy'n weddill i FDA, datblygu ymhellach yr Achos Busnes Portffolio ac Achosion Busnes Rhaglen cysylltiedig.
- 6.3. Bydd yn hanfodol ein bod yn gallu dod â thîm profiadol i mewn, sydd â phrofiad uniongyrchol berthnasol o gyflawni gweithiau tebyg mewn Bargeinion eraill.
- 6.4. Rhagwelwn y bydd gwerth y gwaith oddeutu £ 80,000.
- 6.5. Ar gyfer 2021/22 - rhagwelir y bydd gan y Bwrdd gyllideb refeniw ddiffiniedig sy'n cynnwys cyfraniadau blynyddol gan y ddau Awdurdod Lleol - bydd hyn yn galluogi'r tîm presennol, a'r PMO sy'n dod i mewn i allu adnoddau'r rhaglen waith esblygol yn ddigonol.
- 6.6. Gan nad yw'r Bwrdd wedi cadarnhau ei gyllideb ar gyfer 2021/22 eto - cynigir y dylid bwrw ymlaen â'r gwaith hwn o dan awdurdod dirprwyedig y Prif Weithredwyr i awdurdodi cyfraniadau uniongyrchol i ariannu'r gwaith hwn.

7. Goblygiadau Cyfreithiol

- 7.1. Nid oes goblygiadau cyfreithiol yn codi o'r adroddiad hwn.

8. Goblygiadau Adnoddau Dynol

- 8.1. Nid oes goblygiadau AD yn codi o'r adroddiad hwn.

9. Goblygiadau Ariannol

- 9.1. Mae'r ddau Brif Weithredwr wedi nodi o'r blaen fod cyllideb ar gael gan y ddau Awdurdod Lleol i ariannu'r gwaith ychwanegol hwn.

10. Atodiadau

- Dim