



ADRODDIAD I FWRDD TYFU CANOLBARTH CYMRU

11^{eg} Mawrth 2022

TEITL:	Adroddiad Chwarter Bargaen Twf Canolbarth Cymru
AWDUR:	Cathy Martin, Rheolwr Gweithrediadau – Bargaen Twf Canolbarth Cymru

1 Pwrpas yr Adroddiad

Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno'r canlynol:

- Adroddiad Bargaen Twf Chwarter 3 (Hydref-Rhagfyr)
- Achos Busnes Portffolio Strategol wedi'i Ddiweddarau v1.5
- Map Ffordd Portffolio
- Cofrestr Risg a Materion Portffolio

2 Penderfyniad(au) a Geisir

- 2.1 Nodi'r cynnydd hyd yma
- 2.2 Nodwi'r blaen-raglen waith
- 2.3 Cymeradwyo Achos Busnes y Portffolio Strategol v1.5 gyda diweddariadau i'r Achosion Strategol a Rheolaeth

3 Cefndir ac Ystyriaethau Perthnasol

- 3.1 Bydd yr Aelodau'n ymwybodol o adroddiadau rheolaidd i Fwrdd TCC, y bu sawl cam ar y daith i sicrhau Bargaen Twf Canolbarth Cymru gyda'r ddwy Lywodraeth.
- 3.2 Mae'r papur hwn yn rhoi adroddiad ar y cynnydd tuag at gyflawni ymrwymiad ffurfiol gan Lywodraethau'r DU a Chymru ac mae'n disgrifio'r camau nesaf ar gyfer bwrw ymlaen â'r Cynllun Twf a'i Bortffolio er mwyn ei gyflawni.

4 Cynnydd Bargen Twf

Cytundeb Bargen Derfynol (FDA)

- 4.1 Mae'n bleser gennym adrodd bod Cytundeb y Fargen Derfynol ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru wedi'i lofnodi'n swyddogol ddydd Iau 13 Ionawr 2022, mewn cyfarfod rhithwir rhwng yr Arweinyddion a'r Gweinidogion. Mynychwyd y digwyddiad, gan y ddwy Arweinydd ynghyd â Vaughan Gething AS (Gweinidog yr Economi, Llywodraeth Cymru) a David TC Davies AS (Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru, Llywodraeth y DU).
- 4.2 Mae hon yn garreg filltir arwyddocaol ac yn nodi ymrwymiad yr holl bartneriaid i gyflawni Bargen Twf Canolbarth Cymru. Mae copi o Gytundeb y Fargen Derfynol i'w weld ym <http://tyfucanolbarth.cymru/dogfennau>
- 4.3 Dolenni i'r cyfryngau isod:

[Bargen-Twf-canolbarth Cymru-yn cyrraedd-carreg filltir-datblygiad-bwysig](#)

[Clip Cyfryngau Cymdeithasol TCC](#)

[Nodwedd sain-arbennig Newyddion Busnes Cymru](#)

Cytundeb Rhyng-Awdurdod

- 4.4 Yn dilyn cyflwyniad yng nghyfarfod Bwrdd TCC ym mis Rhagfyr, cymeradwywyd Fersiwn 3 o'r ddogfen hon gan gabinet y ddau Awdurdod Lleol ym mis Ionawr 2022 ac wedi hynny wedi'u llofnodi gan bob parti.

Grŵp Cynghori Economaidd (EAG)

- 4.5 Mae nifer o geisiadau wedi dod i law i ymuno â'r grŵp newydd hwn, sydd wedi cael eu hystyried gan yr Arweinyddion. Bydd gwaith i sefydlu'r grŵp hwn a datblygu rhaglen sefydlu a chynllun gwaith yn mynd rhagddo'n fuan. Mae Paul Griffiths yn arwain ar y gweithgaredd hwn ac yn cefnogi'r SROs ar y broses hon.

Adolygiad Sicrwydd

- 4.6 Mae adolygiad sicrwydd gan y Llywodraeth wedi'i drefnu ar gyfer 8-11 Mawrth a chynhaliwyd cyfarfod cynllunio ar 21 Chwefror. Y prif ddiben fydd adolygu'r trefniadau sydd ar waith ar gyfer llywodraethu, rheoli a chyflawni Portffolio'r Cynllun Twf ac wedyn rhoi sicrwydd i'r Llywodraethau a'r Gweinidogion bod trefniadau cyflawni boddhaol ar waith i alluogi cyllid i lifo i'r rhanbarth.
- 4.7 Prif ganlyniad yr adolygiad fydd cynghori'r rhanbarth a'r ddwy Lywodraeth ar yr amserlenni a'r camau gweithredu sydd eu hangen – fel bod llwybr clir i'r llythyr cynnig cyllid cyntaf yn cael ei fapio allan.
- 4.8 Fel rhan o'r broses hon cynhelir cyfweiliadau gyda staff, aelodau a rhanddeiliaid, a bydd adolygiad o'r Cynllun Gweithredu AOR.

Recriwtio (Swyddfa Rheoli Portffolio)

- 4.9 Cynhaliwyd cyfweiliadau ar gyfer rôl yr Arweinydd Ynni rhanbarthol a gwnaed

cynnig yn amodol ar wiriadau personél. Yn dilyn trafodaethau ynglŷn â'r Rhaglen Safleoedd ac Adeiladau a'r angen am adnoddau i symud hyn ymlaen, mae'r disgrifiad swydd yn cael ei gwblhau ar gyfer Rheolwr Rhaglen ar gyfer y thema hon gyda golwg ar hysbysebu cyn gynted â phosibl. Mae recriwtio hefyd ar y gweill ar gyfer Swyddog Cyfathrebu (GMW).

Diweddariad Ariannol

- 4.10 Cyflwynwyd yr hawliad diweddaraf am gyllid grant Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) ar 21 Chwefror 2022 ar gyfer y cynnod rhwng Tachwedd 21 a Ionawr 22. Gwerth yr hawliad oedd £60,458 gyda chyfanswm hawliad hyd yma yn £131k yn erbyn rhagolwg o £535k. Mae hyn yn gadael tanwariant o £400k sy'n bennaf oherwydd oedi wrth recriwtio i'r Swyddfa Rheoli Portffolio yn erbyn y dyddiadau gwreiddiol a ragwelwyd yn y bid.
- 4.11 Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio yn archwilio opsiynau i ddefnyddio'r tanwariant hwn, i'w adolygu gan y Grŵp Rheoli ym mis Mai.

5 Trefniadau Grŵp Rheoli

- 5.1 Mae'r Grŵp Rheoli (Bwrdd Portffolio) wedi'i gyfansoddi o dan y Cytundeb Rhyng-Awdurdod (IAA) ar gyfer Bargaen Twf Canolbarth Cymru ac mae wedi parhau i wasanaethu fel grŵp y prif swyddogion, gan ddarparu cyfeiriad a throsolwg swyddogion ar gyfer datblygu'r Cynllun Twf a'r weithrediaeth. cefnogaeth i Fwrdd TCC.
- 5.2 Mae wedi tyfu ac esblygu i gynnwys ystod ehangach o weithgarwch cydweithio rhanbarthol; ac mae'n gwasanaethu fel fforwm pwysig i drafod amrywiaeth o bynciau (adfywio, RET, trafnidiaeth, alinio polisi ehangach y Llywodraeth).
- 5.3 Wrth i Fargaen Twf Canolbarth Cymru esblygu o ddatblygiad strategol i gynllunio cyflawni a gwireddu (wedi i ni gyflawni'r FDA) – mae angen i'r trefniadau llywodraethu a rheoli esblygu hefyd, gan gynnwys rhai'r Grŵp Rheoli.
- 5.4 Gyda chymeradwyaeth IAA3 roedd cyfle i adolygu'r trefniadau ar gyfer y Grŵp Rheoli yn unol â'r Cylch Gorchwyl ynddo, a sicrhau ei fod yn parhau i alinio ag achos Busnes y Portffolio a gwasanaethu anghenion Partneriaeth TCC a'r Fargaen Twf.
- 5.5 Mae'r Cylch Gorchwyl wedi'i ddrafftio i sicrhau bod ffocws cryf yn cael ei neilltuo i gyflawni a gweithredu'r Cynllun Twf – fodd bynnag, mae gan y grŵp gylch gwaith o hyd i oruchwylio materion eraill Bwrdd TCC (Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol), a darparu cyngor a chydlynu ar faterion rhanbarthol ehangach sy'n berthnasol.
- 5.6 Er mwyn cydymffurfio â'r Cylch Gorchwyl newydd, a sicrhau nad ydym yn colli ffocws ar y Cynllun Twf yn erbyn materion rhanbarthol ehangach, cynigiwyd a chytunwyd yng nghyfarfod y Grŵp Rheoli ym mis Rhagfyr i sefydlu strwythur cyfarfod 2 ran i ddechrau yng nghyfarfod cyntaf 2022, 4^{ydd} Chwefror :
- Rhan 1: Grŵp Rheoli TCC (Bwrdd Portffolio Bargaen Twf)
 - Rhan 2: Grŵp Rheoli TCC (Cydweithio Rhanbarthol)

-
- 5.7 Mae'r fformat hwn yn sicrhau bod ffocws digonol yn cael ei roi i reoli datblygiad a chyflwyniad parhaus Portffolio'r Cynllun Twf, a sicrhau cydgysylltu ac aliniad â gweithgarwch rhanbarthol ehangach.

6 Achos Busnes Portffolio Strategol v1.5

- 6.1 Mewn ymateb i sylwadau'r AOR, mae'r Achos Busnes Portffolio Strategol wedi'i ddiweddarau'n arbennig i gryfhau'r Achosion Strategol a Rheolaeth – gweler Atodiad 1.
- 6.2 Bydd adolygiad mwy sylweddol yn cael ei gynnal dros y flwyddyn nesaf wrth i'r prosiectau ddatblygu ac wrth i ragor o wybodaeth gael ei darparu i lywio'r broses.

7 Cynllun Gwaith i'r Dyfodol

- 7.1 Er bod llawer o'r ffocws hyd yma wedi bod ar sefydlu'r trefniadau a'r dogfennau angenrheidiol, rydym nawr yn edrych ymlaen at gyflawni. Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio (PoMO) bellach yn sicrhau bod prosesau a gweithdrefnau clir ar waith i symud y Portffolio yn ei flaen yn 2022.
- 7.2 Yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth, mae sawl cam i'r broses sicrwydd a chymeradwyaeth – gweler Atodiad 2 am drosolwg.
- 7.3 Mae Map Ffordd Portffolio wedi'i ddrafftio sy'n rhoi amserlen ar gyfer datblygu a chyflawni'r Cynllun Twf - Atodiad 3. Mae hon yn ddogfen waith a bydd yn cael ei hadolygu a'i diweddarau yn unol â chynnydd y prosiectau a'r rhaglenni. Byddwch yn nodi bod y Map Ffordd hefyd yn cynnwys materion ehangach megis adnoddau.

8 Datblygu Rhaglenni

- 8.1 **Digidol** : Mae Achos Busnes Rhaglen wedi'i ddrafftio ynghyd â chynigion i sefydlu Bwrdd Rhaglen, ac asesiad o'r prosiectau posibl. Cyflwynwyd y papurau i'r Grŵp Rheoli yn ei gyfarfod ar 4^{ydd} Chwefror a chytunwyd y dylid symud hyn ymlaen i'r Bwrdd yn awr i wneud penderfyniad. Ymdrinnir â hyn mewn papur a chyflwyniad ar wahân gan y Rheolwr Rhaglen Ddigidol.
- 8.2 **Safleoedd ac Adeiladau** : mae rhaglen amlinellol wedi'i drafftio ac mae sgyrsiau wedi'u cynnal gyda thîm eiddo Llywodraeth Cymru. Mae galw sylweddol am ddatblygu safleoedd ac eiddo, ond mae rhwystrau sylweddol i'w datrys mewn partneriaeth â Llywodraethau a'r sector preifat. Mae gwaith ar y gweill i gyflymu gwaith datblygu ar y rhaglen hon gan gynnwys recriwtio Rheolwr Rhaglen.

9 Datblygu Prosiectiau

- 9.1 Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio wedi cynnal arolwg o'r holl brosiectau yn ddiweddar. Yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd, mae noddwyr prosiectau i fod i gyflwyno Achosion Amlinellol Strategol wedi'u diweddarau hyd at fis Mai/Mehefin ar gyfer adolygiad cychwynnol.
- 9.2 Bydd yr amserlen hon yn sail i bryd y gall Bwrdd TCC a'r Grŵp Cynghori Economaidd adolygu cynigion a rhoi sylwadau arnynt. Mae trosolwg o'r

prosiectau cyfredol o fewn y Portffolio i'w weld yn Atodiad 4.

- 9.3 Rhagwelir y bydd y cyllid yn dechrau ym mlwyddyn ariannol 2023/24, fodd bynnag, bydd y rhanbarth yn trafod yn agos gyda'r ddwy Lywodraeth i benderfynu a all gwariant ddigwydd yn gynt. Yn amlwg, bydd hyn yn dibynnu ar y ffaith bod y prosiectau'n barod ac yn gallu gwario.
- 9.4 Mae'r cyfrifoldeb yn awr ar gynigwyr y prosiect a'u partneriaid yn y sector preifat i gyflymu gweithgarwch datblygu er mwyn dechrau amlinellu eu hachosion buddsoddi.

10 Cofrestr Risg a Materion Portffolio

- 10.1 Rhoddwyd Cofrestr Risg ar waith yn wreiddiol yn 2019, yn edrych ar ddatblygiad y Weledigaeth a'r Cynllun Mapio i Dwf a rheoli risgiau strategol sy'n arwain at FDA. Ar ôl i'r FDA gael ei lofnodi, mae'r gofrestr wedi'i hailystyried a'i diweddarau i adlewyrchu'r sefyllfa bresennol a datblygiad a chyflwyniad y Cynllun Twf yn y dyfodol.
- 10.2 Mae'r Gofrestr Risg a Mater Portffolio i'w gweld yn Atodiad 5. Fel y gwelir mae hyn yn cynnwys asesiad cychwynnol heb ei liniaru yn seiliedig ar Debygolrwydd ac Effaith, ac wedyn graddiad gweddilliol yn cynrychioli lefel y risg sy'n weddill ar ôl rhoi cyfrif am fesurau lliniaru.
- 10.3 Bydd y Gofrestr Risg a Mater yn cael ei hadolygu a'i diweddarau bob chwarter ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd, gyda sylwebaeth yn cael ei hychwanegu yn ôl yr angen. Bydd unrhyw risgiau a allai effeithio ar weithgarwch presennol yn cael eu newid i 'fater' fel y gellir ystyried camau gweithredu y tu hwnt i fesurau lliniaru.
- 10.4 Bydd gan y rhaglenni a'r prosiectau eu cofrestrau risg eu hunain a fydd yn cael eu datblygu a'u monitro gan y Byrddau Rhaglen/Prosiect perthnasol. Yn unol â gweithdrefnau llywodraethu bydd y rhain yn cael eu hadolygu gan y Grŵp Rheoli ac yna bydd unrhyw risgiau Portffolio yn cael eu nodi a'u bwydo i mewn i'r Gofrestr Risg a Materion Portffolio.

11 Goblygiadau Cyfreithiol

- 11.1 Nid oes unrhyw oblygiadau cyfreithiol yn codi o'r adroddiad hwn.

12 Goblygiadau Adnoddau Dynol

- 12.1 Ymgynghorwyd â Chynghorau Sir Powys a Cheredigion ynghylch recriwtio'r tair swydd y cyfeiriwyd atynt uchod.

13 Goblygiadau Ariannol

- 13.1 Bydd y swyddi Arweinwyr Ynni a Chyfathrebu yn cael eu recriwtio drwy swyddogaeth y tîm ystwyth, felly'n cael eu hariannu'n rhannol gan grant ESF ac arian cyfatebol gan yr awdurdod lleol perthnasol (Cyngor Sir Powys a Cheredigion yn y drefn honno). Bydd swydd y Rheolwr Rhaglen Safleoedd ac Adeiladau yn rhan o'r tîm craidd (fel gyda'r Rheolwr Rhaglen Ddigidol) felly'n cael ei hariannu'n rhannol gan ESF a bydd arian cyfatebol yn cael ei gyfrannu'n gyfartal gan y ddau awdurdod lleol.